



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE26007858

Client : MBK CONSTRUCTION (264666)

Contact : 0695388126 0695388126

Crée par Liza SINI

le 30/09/2026

Expire le 15/10/2026

**13 IMPASSE ESTOUR
83210 SOLLIES PONT**

Heure prévue : 10:00

Notes

Visite a refaire LG le 01/10/2026 chantier pas accessible il faut voir comment s'ouvre le portail

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

CHANTIER VISIBLE EN BORD DE ROUTE , APPELER LE CLIENT UNE FOIS SUR PLACE

Personne sur place

0695388126 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m

36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 3t5

Plusieurs possibilités

Si coulage de l'intérieur ne pas faire si pluie ou mouillé et favoriser les 4x4

Coulage fondation

Soit le client coule sur 3 m les fondations à ras de la terre pour faire rentrer les camions au milieu du coup il peut faire avec la 20m et 2 depalcemts de pompe et 4x4 4x2

Ou en direct si il fait des goulottes supplémentaires pour les endroits les plus loins

Ou pompe 36 avec blocage de voirie et environ 12 m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage et lavage centrale et prévoir pour le lavage goulotte toupie et protection de la voirie demande autorisation de blocage de voirie et s'organiser avec les voisins que quand la pompe est en place elle ne peut plus bouger

M'APPELER SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LE CR

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00126575	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	12.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	3
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	12.1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 05/10/2026 à 12h16 par Fabien FERRARO.