



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE24000972

Client : GEO CONSTRUCT (255294)

Contact : 0627233551

Crée par Liza SINI

le 12/11/2024

Expire le 31/12/2024

10 AVENUE RICHARD WAGNER ACCES 19T NE PAS LIVRER SI
PLUIE
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue :
13:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Plusieurs intervention sur ce chantier

Confirmer cubage formule cadence à chaque coulage avec client selon ouvrage

Première intervention fondation avec pompe 36 retour bac plein

Vu avec client sur place de faire ouvrir le grillage pour passer le pied de la pompe à l'intérieur et de faire enlever toute la terre mole derrière le muret

Pour les agglos à banchés de la terrasse pompe 36 idem

Pour le pl intérieur et R 1 pompe 36 idem

Pour la piscine

Pompe 20-27-28 idem retour bac plein

Avec autorisation de stationnement sur la voirie avec passage de véhicule (route très large)

Prévoir pour lavage des toupies

ATTENTION faire un point après premier coulage avec pompiste

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	19.6
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	19.6

00177758

TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR

1

Rapport généré le 18/06/2026 à 17h36 par Fabien FERRARO.