



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-BPE25005860

Client : SORIA (283123)

Contact : 0648441179 0648441179

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 21/11/2025

Expire le 31/12/2025

**988 AVENUE DU MARECHAL LECLERC HAUT DE CLOQUE
83390 CUERS**

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

0648441179 CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

>36ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage rehausse piscine et DALLAGE à l'intérieur du local technique, il faudra juste envoyer l'épandage de la pompe dans le local, Technique, le client tirera le béton au fond

Cubage à confirmer avec Client

Client sur place m'indique qu'il coupera le premier petit palmier pour que la pompe s'avance

Vu aussi de lever ce qui couvre la piscine pour que la pompe puisse couler le béton à l'intérieur

INTERDICTION 19 TONNES

FAIRE DEMANDE DÉROGATION 32 TONNES

LE CLIENT ATTEND LE RETOUR PAR DEVIS AJUSTÉ DÈS RÉCEPTION DU COMPTE RENDU

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	8
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 16/07/2026 à 08h39 par Fabien FERRARO.