



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26072347

Client : HOCCRY MACONNERIE * (227125)**

Contact : 0626019993

Crée par Olivier CERES

le 29/09/2026

Expire le 14/10/2026

**10 CHEMIN DES CLOS DANVIGNE
83340 CABASSE**

Heure prévue : 10:00

Notes

**DISPO A PARTIR DE 9H30 A CONTACTER IMPERATIVEMENT AVANT D'ALLER AU
CHANTIER**

!!! ATTENTION : Corrections adresses !!!

_ Apres château requier

Personne sur place

CLIENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : aire de lavage

Pompes

Negoce

Protections

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Appeller le client a partir de château requier pour itinéraire

Derogation pour panneau 3.5t

Cadence chargement 1/2 heure a confirmer avec le client

Vidange dumpeur

Ouvrage dallage béton desactive

Prevoir beton avec retard

Coulage en deux partie environ 10m3 par coulage

Prevoir au moins 3 camions en rotation pour éviter les reprises

Prevoir un s3 a. Confirmer avec le client

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1