



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-TOU26062234

Client : WOYSWILLO CARLA (288247)

Contact : 0643629534

Crée par JeanGuy PACINI

le 30/09/2026

Expire le 11/10/2026

**16 RUE DU 24 FEVRIER
83149 BRAS**

Heure prévue : 12:00

Notes

TERRASSEMENT FONDATION LE 1 ER OCTOBRE
LIVRAISON ENVISAGE SEMAINE 41
VISITE CHANTIER AU PLUS TOT
ACCES ETROIT + CABLES + CHANTIER EN CONTRE BAS + DEROGATION

Personne sur place

0643629534 CLIENT PAR TÉLÉPHONE _CHANTIER ACCESSIBLE MAIS PAS ENCORE DE
TERRASSEMENT

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage baille
brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Chantier

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...



Interdiction 19t

Demande autorisation de stationnement sans blocage de voirie

Accès tres serré

Vu avec client de faire démonter les deux poteaux devant le bar à l'entrée du chemin qui est le plus étroit

De voir en mairie de prendre à sa charge pour faciliter les choses

Sinon il faudra faire un essai mais largeur 2,55 un camion risque d'arracher le poteaux voir photo

Coulage maison individuelle

Jour de la visite pas de terrassement pas de possibilité de savoir si il faidra de la tuyauterie supp

Pompe 20 avec Beto bag à chaque coulage pour vidanger la trémie

Et le client doit prévoir pour le lavage de la pompe et des goulottes toupies trop moins pour lavage centrale

Faire lever les voitures en face du chantier pour que les toupies et pompes stationne et le riverain puissent passer à côté

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3 R3	15
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	5
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	5
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	15
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 05/10/2026 à 10h00 par Fabien FERRARO.